




Schwabenhalle
Hallenbau Süd GmbH
 Am Wirthsfeld 13 · 88319 Aitrach
 Tel. 07565/943418-0 · Fax 943418-9
www.schwabenhalle.de
 233012-Schwabenhalle SD
 100 kg Schnee + 15 kg PV
 13.04.2023
 gez.: Gei
 Maßstab: 1:150


 Das Original
 Seit über 20 Jahren


 Das Original
 Seit über 20 Jahren

BV: 233012 - Schwabenhalle SD 20 x 12, Am Wirthsfeld 13, 88319 Aitrach

Tel.: 07565/9434180, Schnee (100 kg) 150 kg + 15 kg PV

Hallenmaße (Länge x Breite x Höhe) 20 x 12 x 4,5 m

Einheit Menge

1 Eingabeplanung

Bauantragsunterlagen

1.1	Erstellen eines Bauantrags mit notwendigen Zeichnungen für eine freistehende Halle in 5-facher Ausfertigung; evtl. Brandschutznachweis und -gutachten und Vermessungsingenieur bauseits, Lageplan mit Eigentümerschein werden bauseits geliefert; evtl. erforderliche Pflanzpläne / Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierungen bauseits / alternativ erstellt Sollte nur der Planungsvertrag zur Ausführung kommen, wird diese Leistung nach den Sätzen der HOAI 2021 Halle in Honorarzone I oberer Satz und Stall in Honorarzone III Mittelsatz abgerechnet.	psch	1	enthalten
-----	--	------	---	-----------

2 Gesamtkonstruktion

enthalten

2.1 Statik und Werkplanung

Erstellen einer prüffähigen Statik mit Konstruktionszeichnungen für eine Halle in 2-facher Ausfertigung; an Kragstützen dürfen die Durchbiegungen größer als $l/100$ sein, wenn an der Konstruktion keine Schäden zu erwarten sind (Baugrundgutachten wird bauseits geliefert)

psch 1

Dacheindeckung

2.2 Stahltrapezprofil liefern

Liefern eines Stahltrapezprofils (nach DIN 18807) und der Ortsgangprofile usw. (verzinkt) nach Statik, mit oberseitiger Beschichtung (25 μ m; ziegelrot) und Rückseitenschutzlack. (Doppelseitige 25 μ m Dünnbeschichtung nur ab einer Belchstärke von 0,88 mm möglich. Beschichtung + ggf. stärkeres Blech gegen Aufpreis möglich) inkl. Montagezubehör (Schrauben) in Edelstahl

m² 290,26

enthalten

Holzkonstruktion

2.3	Schnittholz - Bausatz Liefen des gesamten sägerauhen Schnittholz-Bausatzes Stützen und Pfetten Güteklasse A (NH C 24) nach EC 5 - inkl. aller Befestigungsmittel (verzinkt) nach Statik (Aufpreis nach Schnittholz-Holzliste für Trocknung auf ca. 20 % Holzfeuchte: 55 €/m ³ zuzüglich Übermaßkosten);	psch	1	enthalten
2.4	Leimholz - Bausatz Liefen des gesamten Brettschichholz-Bausatzes (Industriequalität) nach EC 5 inkl. aller Befestigungsmittel (verzinkt) nach Statik	psch	1	enthalten
3	Außenverschalung + Tore			bauseits
4	Fundamente			enthalten
4.1	IPE liefern Liefen der IPE in verzinkter Ausführung mit Bohrungen und Längen nach Statik mit Sockellängen nach Zeichnung Standard 25 cm	Stück	11	
5	Spenglerarbeiten			2.296,95 €
5.1	Regen-Kastenrinne liefern Liefen einer Kastenrinne aus konisch gekanteten Blechen in Uginox Edelstahl oder verzinkter Ausführung nach Wahl des AN; Stöße vernietet und mit Silikon abgedichtet inkl. aller Befestigungsmittel (Edelstahl), Ablaufstutzen, Abläufe können das Durchfahrtsmaß verringern,	m	43,68	<i>alternativ</i>
Gesamtsumme netto - Pauschalpreis				28.000,00 €
aktuelle gesetzliche MwSt.			19,0%	5.320,00 €
Gesamtsumme brutto				33.320,00 €

Preisgültigkeit auf Anfrage - Gesamtsumme 28.000 € zzgl. MwSt.

Bauseitige Leistungen (= bauseits - vom Bauherrn auszuführen / nicht in unserem Leistungsumfang enthalten):

- o Montage
- o Erd- Kies- und Baggerarbeiten
- o Material an der Baustelle abladen und lagern, Montageplatz zur Verfügung stellen
- o Brandschutzauflagen; R 30 - R 90
- o evtl. verlangte Sicherheitsvorkehrungen
- o Arbeiten am/vom/zum/im Bestand
- o Tektur, Brandschutznachweis, Prüfstatik - jeweils mit Gebühren
- o Auflagen/Mehraufwand aus (Prüf-)Statik - Mehraufwand wird als Aufpreis berechnet
- o Hebegerät, Strom, Wasser, WC usw. kostenfrei stellen
- o sämtliche Betonarbeiten inkl. Statik
- o Auflagen für die Erdbebenzone wurden im Angebot nicht berücksichtigt

Angespannte Rohstoffversorgung!

Aktuell kommt es in verschiedenen Produktbereichen zu erheblichen Lieferengpässen. Weiterhin kann es zu deutlichen und kurzfristigen Preiserhöhungen unserer Vorlieferanten kommen, die wir weitergeben müssen. Wir behalten uns vor, Aufträge aufgrund diverser Force Majeure Meldungen (höhere Gewalt) unserer Vorlieferanten nicht anzunehmen. Sämtliche Angebote und Auftragsbestätigungen sind unverbindlich.