



Baden-Württemberg und Bayern
verfahrensfreie Hallen bei 100 kg Schnee

BV: 23010 - Schwabenhalle - Satteldach vf, Am Wirthsfeld 13, 88319 Aitrach

Tel.: 07565/9434180, Schnee (125 kg) 100 kg + 15 kg PV

Hallenmaße (Länge x Breite x Höhe) 12,5 x 8 x 4,5 m

Einheit Menge

2 Gesamtkonstruktion

- | | | | | |
|-----|--|------|---|-----------|
| 2.1 | Konstruktionszeichnungen - vf
Erstellen von Konstruktionszeichnungen für eine Halle in 1-facher Auf fertigung nach statischer Vorbemessung | psch | 1 | enthalten |
|-----|--|------|---|-----------|

Dacheindeckung

- | | | | | |
|-----|----------------------------------|----------------|--------|-----------|
| 2.2 | Stahltrapezprofil liefern | m ² | 163,29 | enthalten |
|-----|----------------------------------|----------------|--------|-----------|

Liefern eines Stahltrapezprofils (nach DIN 18807) und der Ort gangprofile usw. (verzinkt) nach Statik, mit oberseitiger Beschichtung (25 ym; ziegelrot) und Rückseitenschutzlack. (Doppelseitige 25 ym Dünnbeschichtung nur ab einer Belchstärke von 0,88 mm möglich. Beschichtung + ggf. stärkeres Blech gegen Aufpreis möglich) inkl. Montagezubehör (Schrauben) in Edelstahl

Holzkonstruktion

Schnittholz - Bausatz

- | | | | | |
|-----|---|------|---|-----------|
| 2.3 | abgebunden vom Abbundzentrum
Liefern des gesamten sägerauhen Schnittholz-Bausatzes Stützen und Pfetten Güteklasse A (NH C 24) nach EC 5 - inkl. aller Befestigungsmittel (verzinkt) nach Statik (Aufpreis nach Schnittholz-Holzliste für Trocknung auf ca. 20 % Holzfeuchte: 55 €/m ³ zusätzlich Übermaßkosten); | psch | 1 | enthalten |
|-----|---|------|---|-----------|

- | | | | | |
|-----|---------------------------|------|---|-----------|
| 2.4 | Leimholz - Bausatz | psch | 1 | enthalten |
|-----|---------------------------|------|---|-----------|

Liefern des gesamten Brettschichholz-Bausatzes (Industriequalität) nach EC 5 inkl. aller Befestigungsmittel (verzinkt) nach Statik

- | | | | | |
|----------|--------------------------------|--|--|----------|
| 3 | Außenverschalung + Tore | | | bauseits |
|----------|--------------------------------|--|--|----------|

- | | | | | |
|----------|----------------------|--|--|----------|
| 4 | Betonarbeiten | | | bauseits |
|----------|----------------------|--|--|----------|

5 Spenglerarbeiten

5.1	Regen-Kastenrinne liefern	m	29,76	enthalten
<p>Lieferr einer Kastenrinne aus konisch gekanteten Blechen in Uginox Edelstahl oder verzinkter Ausführung nach Wahl des AN; Stöße vernietet und mit Silikon abgedichtet inkl. aller Befestigungsmittel (Edelstahl), Ablaufstutzen, Abläufe können das Durchfahrtsmaß verringern,</p>				
Gesamtsumme netto - Pauschalpreis				13.000,00 €
aktuelle gesetzliche MwSt.				19,0% 2.470,00 €
Gesamtsumme brutto				15.470,00 €

Preisgültigkeit auf Anfrage - Gesamtsumme 13.000 € zzgl. MwSt.

Bauseitige Leistungen (= bauseits - vom Bauherrn auszuführen / nicht in unserem Leistungsumfang enthalten):

Grundsätzlich soll vor Baubeginn die Bauart und Geometrie wegen örtlichen Bauvorschriften bzw. anderer öffentlicher Belange verbindlich mit dem Bauamt abgeklärt werden!

- o Erd- Kies- und Baggararbeiten
- o Material an der Baustelle abladen und lagern, Montageplatz zur Verfügung stellen
- o Brandschutzauflagen; R 30 - R 90
- o evtl. verlangte Sicherheitsvorkehrungen
- o Arbeiten am/vom/zum/im Bestand
- o Tektur, Brandschutznachweis, Prüfstatik - jeweils mit Gebühren
- o Auflagen/Mehraufwand aus (Prüf-)Statik - Mehraufwand wird als Aufpreis berechnet
- o Hebegerät, Strom, Wasser, WC usw. kostenfrei stellen
- o sämtliche Betonarbeiten inkl. Statik
- o Auflagen für die Erdbeebezone wurden im Angebot nicht berücksichtigt

Angespannte Rohstoffversorgung!

Aktuell kommt es in verschiedenen Produktbereichen zu erheblichen Lieferengpässen. Weiterhin kann es zu deutlichen und kurzfristigen Preiserhöhungen unserer Vorlieferanten kommen, die wir weitergeben müssen. Wir behalten uns vor, Aufträge aufgrund diverser Force Majeure Meldungen (höhere Gewalt) unserer Vorlieferanten nicht anzunehmen. Sämtliche Angebote und Auftragsbestätigungen sind unverbindlich.

Baden-Württemberg - nach Anhang zu § 50 Abs. 1 LBO: Gebäude ohne Aufenthaltsräume, Toiletten oder Feuerstätten, die einem land oder forstwirtschaftlichen Betrieb dienen und ausschließlich zur Unterbringung von Ernterzeugnissen oder Geräten oder zum vorübergehenden Schutz von Menschen und Tieren bestimmt sind, bis 100 m² Grundfläche und einer mittleren traufseitigen Wandhöhe bis zu 5 m.

Bayern - nach Artikel 57 BayBO Abs. 1, Satz c: freistehende Gebäude ohne Feuerungsanlagen, die einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb im Sinn des § 35 Abs. 1 Nr. 1 und § 201 BauGB dienen, nur eingeschossig und nicht unterkellert sind, höchstens 100 m² Grundfläche und höchstens 140 m² überdachte Fläche haben und nur zur Unterbringung von Sachen oder zum vorübergehenden Schutz von Tieren bestimmt sind.